

Città di Novara

Determina n. 125 / 22/05/2024 del Settore 9 - Lavori Pubblici

Area / Servizio: Settore 9 - Lavori Pubblici

Minutante: Guglielmetti Elisa
Posizione Organizzativa: Cristina Renne

Unità
Proponente Settore 9 - Lavori Pubblici

Proposta n.: 1635

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 5.11.0

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A: TEATRO COCCIA VIA F.LLI ROSSELLI NOVARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO - B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, QUADRO ECONOMICO DI SPESA A ACONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

CUP: F16E19000110004-CIG: 8316977A88

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che relativamente all'appalto: "TEATRO COCCIA VIA F.LLI ROSSELLI NOVARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO C.U.P.: F16E19000110004 - B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO", sono stati assunti tra gli altri i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 10/01/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ad una serie di interventi di riqualificazione del Teatro Coccia, finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, suddiviso in **opere relative all'antincendio A) di € 750.000,00 ed in opere relative al palcoscenico B) di € 158.655,00**, per un importo complessivo lavori di € 908.655,00 ed un quadro economico complessivo di spesa pari a **€ 1.200.000,00**;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 in data 12/05/2020 di approvazione il progetto definitivo/esecutivo degli - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO- B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO per un importo complessivo di € 206.296,00 di cui € 159.761,55 per lavori ed € 3.002,45 per oneri della sicurezza;
- Determinazione a contrarre n. 109 in data 17/06/2020 del dirigente del Servizio LL.PP. E Sviluppo del Patrimonio immobiliare, con la quale è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata con RDO aperta su Mepa, ai

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo Decreto, del maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ed approvazione lettera invito;

- Determinazione Dirigenziale n. 130 in data 16/07/2020 di presa d'atto del "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute", relativo alla summenzionata gara, con R.D.O. n.2592246, di aggiudicazione dell'appalto al R.T.I. A &T MULTIMEDIA – C.F./P.IVA 01251540223 (capogruppo mandataria) e FERRI s.r.l. - C.F./P.IVA 01119210035 (mandante), per un importo di € 150.002,57 oltre IVA, di cui €3.002,45 per oneri della sicurezza, e di approvazione quadro economico complessivo di spesa di € 191.875,59;

Visto il documento di stipula contratto, generato automaticamente dal sistema Mepa Reg. n. 189 in data 13/10/2020 tra il Comune di Novara ed il suddetto R.T.I.;

Rilevato che la sopra citata impresa ha costituito una cauzione definitiva pari a €15.000,26, mediante polizza fidejussoria n.62591001703, rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONI SpA, agenzia di Trento, in data 22/07/2020;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 184, in data 03/11/2020, è stata approvata perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c punti 1 e 2) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.,rideterminando l'importo contrattuale in € 169.037,32 (compresi oneri della sicurezza);
- con determinazione dirigenziale n.185 in data 03/11/2020, sono stati autorizzati i lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 15.664,90 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n.239 in data 26/10/2021, sono state autorizzate opere supplementari ai lavori autorizzati con la summenzionata determinazione n.185/2020 per un importo di € 4.162,42 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n.240 in data 26/10/2021, sono state autorizzate opere supplementari ai lavori autorizzati con la summenzionata determinazione n.184/2020 per un importo di € 4.620,47 oltre IVA;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2022 dal quale risulta che:

- gli interventi relativi a "TEATRO COCCIA VIA F.LLI ROSSELLI NOVARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO" sono stati consegnati in data 28/07/2020 ed ultimati in tempo utile e più precisamente il 23/11/2020;
- l'R.T.I. tra A &T MULTIMEDIA e FERRI s.r.l., aggiudicataria dell'appalto suddetto, ha eseguito i lavori in conformità a quanto prescritto dalla Direzione Lavori, per un ammontare complessivo di **€193.046,27** oltre IVA 10% e che ha firmato il registro di contabilità senza riserve alcuna;

Considerato che al summenzionato R.T.I. sono stati corrisposti n.5 certificati a titolo di acconto per un importo complessivo di **€ 192.081,75** oltre IVA, al netto delle trattenute di legge pari al 0,5% dell'importo liquidato ove applicate (come previsto dall'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), resta pertanto

un credito pari a € 964,53 oltre € 96,45 (IVA 10%) e così per un totale di € 1.060,98, corrispondente alle trattenute effettuate, come da allegata fattura elettronica nr..2 in data 20/01/2023;

Preso atto che:

- è stata accertata la regolarità contributiva del R.T.I. tra A &T MULTIMEDIA e FERRI s.r.l. con DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line, rispettivamente protocollo INAIL_42648854, con scadenza validità in data 22/06/2024 e protocollo INAIL_42286596 con scadenza validità in data 31/05/2024;
- è stata altresì accertata la regolarità tributaria delle società in argomento, attraverso il DURT on line protocollo n.23789 e protocollo n. 23788, come dalle risultanze in data 08/05/2024, dell'interrogazione degli archivi dei gestionali tributari del Comune di Novara, con scadenza validità al 23/05/2024;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale relativo a: "TEATRO COCCIA VIA F.LLI ROSSELLI NOVARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO C.U.P.: F16E19000110004 - B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO" e liquidare la rata a saldo dell'importo di € 1.060,98 IVA compresa;

Visto altresì il quadro economico di spesa rideterminato a consuntivo per un importo complessivo di € 231.359,30, come di seguito indicato:

B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO		quadro esecuzione lavori
a1	importo lavori (L) a base di gara d'appalto inclusa sicurezza	193.046,27 €
A	TOTALE B)	193.046,27 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED		
c1	ESCLUSI DALL'APPALTO	
c2	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	5% - €
c3	SPESE TECNICHE - incarichi esterni	
	servizio rilievo palco	6.479,18 €
	cse	4.773,93 €
c4	SPESE TECNICHE - COLLAUDI collaudo corso d'opera palco	4.500,00 €
c5	SPESE TECNICHE - Incentivo	3.255,28 €
	80%	2.604,22 €
	20%	651,06€
c6	Accantonamento (art.12 DPR 207/2010 e smi)	3% - €
c7	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	10% 19.304,63 €
c8c	Spese per pubblicità ove previsto per opere artistiche	- €
C	somme a disposizione TOTALE C)	38.313,02 €
	TOTALE PROGETTO	231.359,30 €

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- l'art.107, comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;
- il decreto Sindacale n.5758 del 20/01/2022;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposta annotazione in calce alla presente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare, con riferimento all'appalto dei lavori: "TEATRO COCCIA VIA F.LLI ROSSELLI NOVARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO C.P.I. E ALTRO C.U.P.: F16E19000110004 - B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO", l'allegato certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 21/01/2021 dal quale risulta che l'R.T.I. tra A &T MULTIMEDIA e FERRI s.r.l., aggiudicatario dell'appalto, ha eseguito i lavori in conformità a quanto prescritto, per un ammontare di **€ 193.046,27** oltre IVA 10%;
2. Di dare atto che al suddetto R.T.I., sono stati corrisposti n.5 certificati a titolo di acconto per un importo complessivo di **€ 192.081,75** oltre IVA, come dettagliatamente indicato in premessa, relativi agli interventi di cui al precedente punto 1.;
3. Di liquidare all'R.T.I. A &T MULTIMEDIA – C.F./P.IVA 01251540223 (capogruppo mandataria) e FERRI s.r.l. - C.F./P.IVA 01119210035 (mandante), l'importo di **€ 964,53** oltre € 96,45 (IVA 10%) e così per un totale di **€ 1.060,98**, come da allegata fattura elettronica nr..2 in data 20/01/2023, a saldo delle prestazioni effettuate;
4. Di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n.62591001703, rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONI SpA, agenzia di Trento, in data 22/07/2020 per l'importo di € 15.000,26;
5. Di dare atto che la spesa di **€ 1.060,98** IVA compresa, derivante dal presente provvedimento, trova copertura economica al macroaggregato 05.01.2.02 cap 05012.02.3000 cdr 118 impegni 3503/2021 e 4716/2023 finanziati con ONERI;
6. Di approvare il quadro economico complessivo di spesa per un importo complessivo di **€ 231.359,30** , come dettagliatamente indicato in premessa ;
7. Di dare atto inoltre che la restante quota di **€ 3.255,28** relativa alle spese per funzioni tecniche: **B) RECUPERO CON SOSTITUZIONE DEL PIANO PALCOSCENICO**, verranno liquidate con successivo e separato provvedimento dirigenziale, nella misura del solo 80% pari a **€ 2.604,22** ;

8. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE
CRISTINA RENNE
(atto sottoscritto digitalmente)