

Città di Novara

Determina n. 71 / 17/08/2022

del Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Area / Servizio: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città

Minutante: Zani Elisa

Unità

Proponente UOS Supporto Amministrativo - Reporting

Proposta n.: 1252

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 1.62.5

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE CUP: F11B18000370002 - CIG:9021104286

MODIFICA CONTRATTO REG. 22/2022 DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA EX ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Richiamata la D.D. n. 94 del 29/12/2021 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Teknostrade S.r.l.s. con sede legale ed operativa in via Umbria 3/a – Isernia – Codice Fiscale e P.IVA: 00949630941 per l'importo di € 78.670,83 di cui € 75.670,81 per lavori ed € 3.000,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 86.537,91;

Dato atto che:

- il 17/02/2021 è stato stipulato, nell'ambito del procedimento RdO su MEPA nr 2929859, il contratto numero reg. 22/2022, protocollo nr. 17115/2022;
- il 15/04/2022 sono stati consegnati i lavori mediante sottoscrizione di apposito "verbale di consegna dei lavori";
- la D.L (nominata con DD. 20 del 31/03/2022) durante l'esecuzione dei lavori ha ritenuto di dover procedere alla realizzazione di ulteriori opere non prevedibili in fase di progettazione e tuttavia necessarie in base all'andamento dei lavori medesimi;
- l'art.38 del CSA allegato al contratto d'appalto prevede la possibilità di applicare l'art. 106 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia".

Conseguentemente la D.L., sentito il RUP, ha redatto una perizia suppletiva per i seguenti interventi supplementari:

- potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche prevista in progetto mediante l'inserimento di alcuni tratti di canalina posti in adiacenza dei passi carrai a raso;
- rettifica del collegamento fra l'opera in fase di realizzazione e il tratto a valle della stessa, in prossimità del ponte autostradale A4 TO-MI;
- adeguamento dell'intero attraversamento semaforizzato in corrispondenza di Via Europa - Corso Risorgimento, prevedendo l'abbattimento delle barriere architettoniche anche lungo il percorso ortogonale all'area di intervento prevista in progetto.

Vista l'allegata perizia suppletiva redatta dalla D.L. interna (personale dell'Unità Progettazione Strade) e sottoscritta dal RUP, di importo pari ad € 7.621,90 oltre IVA di legge, composta da:

- relazione tecnica e q.e.;
 - computo metrico dei lavori suppletivi;
 - quadro comparativo;
 - atto di sottomissione comprensivo di nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'impresa e per la stessa impegnativo (quinto d'obbligo);
- che modifica l'importo del contratto Reg. 22/2022 in € 86.292,73 di cui €. 83.292,71 per lavori ed € 3.000,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale di € 94.922,00 con aumento dei giorni contrattuali di gg. 20 (venti).

Ritenuto, per le motivazioni esposte e nell'interesse dell'Amministrazione, di approvare la predetta perizia suppletiva che modifica in corso di efficacia il contratto Reg. 22/2022, senza necessità di nuova procedura, in quanto la stessa:

- non modifica e non altera la natura generale del contratto in esame ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c.2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 ed incide sull'importo originario del contratto in misura inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b).

Stabilito di finanziare l'incremento di spesa per incentivi di progettazione, di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di spesa per lavori supplementari e relativa IVA con quanto disponibile al fondo ribasso d'asta e minore IVA:

Rideterminato il Quadro economico di aggiudicazione approvato con DD 94/2021 come segue:

PISTA CICLABILE IN CORSO RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE CUP: F11B18000370002 - CIG:9021104286	Aggiudicazione QE approvato con DD 94/2021	Perizia - QE rideterminato
	Euro	Euro
A) Lavori ed oneri		
Lavori	75.670,81	83.292,71
Oneri di sicurezza	3.000,02	3.000,02
totale A)	78.670,83	86.292,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% di A)	7.867,08	8.629,27
Incentivi di progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016	1.900,49	2.085,87
<i>quota personale 80%</i>	1.520,39	1.668,70
<i>quota per innovazione 20%</i>	380,10	417,17

Spese registrazione convenzione SATAP	860,00	860,00
Imprevisti, allacciamenti, prove tecniche e pubblicità	5.701,60	5.701,60
totale B)	16.329,17	17.276,75
Totale A+B	95.000,00	103.569,48
Ribasso d'asta e minore IVA	13.000,00	4.430,52
Totale complessivo	108.000,00	108.000,00

Visto il regolare DURC on line Prot. INAIL 33721165 con scadenza validità 29/10/2022 impresa Teknostrade S.r.l.s.

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale Prot. 5744 del 20/01/2022;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposta annotazione allegata alla presente;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa:

1) Di approvare l'allegata perizia suppletiva redatta dalla D.L. interna (personale Unità Progettazione Strade) e sottoscritta dal RUP di importo pari ad € 7.621,90 oltre IVA di legge, composta da:

- relazione tecnica e q.e.;
- computo metrico dei lavori suppletivi;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione comprensivo di nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'impresa e per la stessa impegnativo (quinto d'obbligo);

perizia suppletiva che non modifica e non altera la natura generale del contratto Reg. 22/2022 e di valore al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 che incide sull'importo originario del contratto in misura inferiore al 15%.

2) Di dare atto che la predetta approvata perizia suppletiva modifica, in corso di efficacia, ex art. 106, comma 1, lett. c.2 e comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto Reg. 22/2022 con la citata impresa Teknostrade S.r.l.s. con sede legale ed operativa in via Umbria 3/a – Isernia – Codice Fiscale e P.IVA: 00949630941 per i lavori denominati *“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO*

RISORGIMENTO DA PONTE AUTOSTRADA TO-MI A VIA DELLE ROSETTE” CUP: F11B18000370002 - CIG:9021104286 con incremento dell'importo contrattuale ad € 86.292,73 di cui €. 83.292,71 per lavori ed € 3.000,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale di € 94.922,00 con aumento dei giorni contrattuali di gg. 20 (venti).

3) Di approvare il Quadro economico di spesa rideterminato a seguito di approvazione di perizia suppletiva per l'importo complessivo di € 108.000,00 e come in dettaglio esposto in premessa.

4) Di dare atto che l'intervento risulta previsto a bilancio per la somma complessiva di € 108.000,00 al macroaggregato 10.05.2.02 capitolo 10052.02.3181 cdr 59 impegno 4029/2021 nel seguente modo:

- € 1.240,10 esercizio 2021 (fin: contributo Satap Spa)
- € 93.759,90 esercizio 2022 coperto da FPV (fin: contributo Satap Spa)
- € 13.000,00 esercizio 2022 coperto da FPV (fin: avanzo di amministrazione – vincoli da urbanizzazioni)

5) Di attestare ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6) Di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore 10 Sostenibilità ambientale e Cura della Città – ing. Walter Imperatore.

IL DIRIGENTE
WALTER IMPERATORE
(atto sottoscritto digitalmente)